



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 47 DEL 11-08-2016

Oggetto: "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO - DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI" - CUP J27B14000220002 - Approvazione S.A.L. Finale - Liquidazione Impresa e saldo competenze professionali per spese tecniche.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO - DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI" - CUP J27B14000220002 - Approvazione S.A.L. Finale - Liquidazione Impresa e saldo competenze professionali per spese tecniche.

PREMESSO:

-CHE con DGR n. 306 del 17.03.2014 la Regione Marche ha approvato il Programma di interventi di manutenzione idraulica e di difesa del suolo per l'anno 2014 tra i quali l'intervento "frana in località Borgo" del Comune di Arquata del Tronto di importo di € 80.000,00;

-CHE con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Autorità di Bacino N°24/DDS del 29/04/2014, così come disposto dalla DGR n. 306 del 17.03.2014, è stato assegnato a favore di questo Comune un finanziamento di € 80.000,00, necessario ad effettuare l'intervento di manutenzione idraulica e di difesa del suolo in oggetto indicato.

VISTA la deliberazione di G.M. n.39 del 20.05.2014 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-DI FORNIRE al responsabile del servizio Territorio e Ambiente gli indirizzi in merito alla realizzazione dell' *"Intervento di manutenzione idraulica e di difesa del suolo da eseguirsi in frazione Borgo nell'area codice PAI Tronto n.1804 (H3-R3)"*, utilizzando i fondi assegnati a questo Comune dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Autorità di Bacino N°24/DDS del 29/04/2014, per complessivi euro 80.000,00;

-DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, si avvarrà di professionisti esterni per la redazione della relazione geologica della progettazione e della direzione dei lavori in oggetto.

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.57 del 04/11/2014 con la quale è stato disposto tra l'altro:

-DI AFFIDARE, avvalendosi delle previsioni del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e del c.4 dell'art.14 del regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, al geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno, iscritto al n. 73 dell'ordine dei Geologi della Regione Marche, con studio professionale in Ascoli Piceno, via Vidacilio n.4, (c.f. MNC GNN 49E15 A462 G , P. IVA 00986810448), il servizio tecnico per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche, dell' *"Intervento di manutenzione idraulica e di difesa del suolo da eseguirsi in frazione Borgo nell'area codice PAI Tronto n.1804 (H3-R3)"* di importo complessivo di euro 80.000,00;

-DI AFFIDARE, avvalendosi delle previsioni del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e del c.4 dell'art.14 del regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, all'ing. Fioravanti Flavio di Castignano, iscritto al n. 824 dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, con studio professionale in Castignano, C.da Castiglioni n.12, (c.f. FRV FLV 61M30 C321 P, P. IVA 01285190441), il servizio tecnico per la redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 90 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nonché del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell' *"Intervento di manutenzione idraulica e di difesa del suolo da eseguirsi in frazione Borgo nell'area codice PAI Tronto n.1804 (H3-R3)"* di importo complessivo di euro 80.000,00.

VISTO:

-il conseguente disciplinare di incarico professionale stipulato in data 06.11.2014 tra questo Ente e il geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno, rep. n.23/2014 del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso relativo all'espletamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche, dell'intervento in argomento;

-il conseguente disciplinare di incarico professionale stipulato in data 13.11.2014 tra questo Ente e l'ing. Fioravanti Flavio di Castignano, rep. n.27/2014 del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso relativo all'espletamento dell'incarico per la redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi.

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.15 c.3 del D.P.R.207/2010, vista l'entità dei lavori e la specifica tipologia dell'opera (lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza fabbricati mediante realizzazione di gabbionate e muro di sostegno) ha limitato la progettazione ai livelli di definitivo ed esecutivo.

VISTO il progetto definitivo dell'intervento denominato **"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO - DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"**, redatto dall'ing. Fioravanti Flavio di Castignano, acquisito al prot. Comunale n° 1052 del 26/02/2015.

PRESO ATTO:

-CHE ai sensi del C.1 dell'art.128 del D.Lgs.163/2006, la suddetta opera non deve essere inserita nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, in quanto di importo inferiore a 100.000 euro;

-CHE i lavori in progetto indicati saranno eseguiti su proprietà privata censita al catasto terreni di questo Comune al foglio 18 porzioni p.lle 534, 536 e 537;

-CHE con atto del 26/02/2015 la proprietà delle aree interessate dai lavori ha autorizzato a titolo gratuito l'esecuzione dei lavori e concessa sempre a titolo gratuito l'occupazione permanentemente delle stesse a favore di questo Comune;

-CHE per i lavori in argomento, sono stati acquisiti, tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta e assensi, favorevoli e necessari per l'esecuzione delle opere, sotto riportati:

-Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino - Parere Favorevole sulla valutazione tecnica volta alla verifica di efficacia e di coerenza degli interventi proposti con il PAI in ottemperanza al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Autorità di Bacino N°24/DDS del 29/04/2014, protocollo 189544 del 17/03/2015 acclarato al prot com.le n° 1453 del 18/03/2015;

-Provincia di Ascoli Piceno_Serv. Genio Civile: Nulla Osta con prescrizioni all'esecuzione dei lavori art.1 R.D.L. 3267/23 (Vincolo Idrogeologico) protocollo 15682 del 30/03/2015 acclarato al prot com.le n° 1702 del 01/04/2015;

-Soprintendenza per i BBAA Paesaggistici delle Marche: parere favorevole ai sensi dell'art.146 c.5 del D.Lgs.42/2004 protocollo n° 5123 del 08/04/2015;

-Provincia di Ascoli Piceno_Serv. Urbanistica e Protezione BB.NN.: Autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, Art.146 D.Lgs.42/2004 disposta con Determinazione dirigenziale n.952/1 del 16/04/2015 trasmessa con nota prot.18789 del 17/04/2015 acclarata al prot com.le n° 1972 del 17/04/2015.

-CHE gli interventi previsti nella progettazione di cui sopra sono conformi alle norme di tutela paesistico-ambientale e agli strumenti urbanistici vigenti, in quanto trattasi di interventi di messa in sicurezza.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 30.04.2015 con la quale è stato disposto tra l'altro di approvare, con le prescrizioni e indicazioni impartite dagli Enti interessati nei pareri in premessa riportati, il progetto definitivo dell'intervento denominato **"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO - DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"**, redatto, ognuno per le proprie competenze, dall'ing. Fioravanti Flavio di Castignano, e dal geologo Giovanni Mancini di Ascoli Piceno.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 30.04.2015 con la quale è stato disposto tra l'altro di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento, redatto dall'ing. Fioravanti Flavio di Castignano, acquisito al prot. Comunale n° 2131 del 27/04/2015, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1. Elaborato A) Relazione Tecnica corredata di Quadro Economico;
2. Elaborato B) Relazione sulla sicurezza lavori e costi sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
3. Elaborato C) Documentazione fotografica intervento;
4. Piano delle manutenzioni delle opere;
5. Fasi Lavorative e Programma Lavori (cronoprogramma);
6. Relazione di Calcolo (verifica muro a gravità e stabilità del pendio);
7. Relazione sui materiali impiegati;
8. Relazione sulle Fondazioni;
9. Elenco Prezzi Unitari - Prezziario Regionale di Riferimento 2013;
10. Computo metrico estimativo;
11. Capitolato Speciale di Appalto;
12. Schema di contratto;
13. Tav. 1: grafici Stato Attuale (prospetto, sezioni e vista);
14. Tav. 2: grafici Stato Attuale (planimetria, stralci Catastale e PRG);
15. Tav. 3: grafici Stato di Progetto (prospetto, sezioni e vista);

16. Tav. 4: grafici Stato di Progetto (planimetria generale e particolare sezione muro);

17. Tav. 5: particolari esecutivi (planimetria generale e carpenteria muro misto)

ed avente il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA	
Come da Computo metrico (con oneri sicurezza inclusa)	55.544,62 €
Oneri sicurezza inclusa	1.122,87 €
Altri oneri per la sicurezza aggiuntiva	1.204,69 €
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.327,56 €
Oneri incidenza del personale non soggetti a ribasso	17.007,06 €
Totale lavori soggetto a ribasso (€ 56.749,31 – 1.122,87 – 1.204,69 – 17.007,06)	37.414,69 €
Totale generale appalto	56.749,31 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva per lavori 10 %	5.674,93 €
Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, iva ed oneri legge	11.090,24 €
Relazione geologico-geomorfologica-idraulica, iva ed oneri di legge	5.724,24 €
Collaudo Strutture, iva ed oneri di legge	761,28 €
Imprevisti (Iva Compresa)	0,00 €
Totale somme a disposizione	23.250,69 €
TOTALE GENERALE	80.000,00 €

PRESO ATTO -che con determinazioni del sottoscritto Responsabile dei Servizio Territorio e Ambiente n.22 del 08.05.2015, n.31 del 04.06.2015 veniva disposto, tra l'altro di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO - DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI", approvato con DGC n. n. 27 del 30/04/2015;

-che a seguito della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, espletata dalla S.U.A. di Fermo p/c di questo Comune, per l'appalto dei lavori in oggetto indicati, la società **SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u.** con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, cf e P.I. 01790970444 è risultata la migliore offerente e quindi aggiudicataria della gara con il ribasso percentuale offerto del **20,10%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di euro 37.414,69;

-che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo n.209 (R.G. n.847) del 23.06.2015 è stato disposto tra l'altro di aggiudicare in via definitiva alla suddetta società l'appalto dei lavori di "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI" – CUP J27B14000220002 - CIG 6285027859" per un importo netto dei lavori pari ad euro 29.894,34, giusto ribasso percentuale del 20,10% sull'elenco prezzi posto a base di gara (euro 37.414,69) offerto da codesta ditta aggiudicataria in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per euro 2.327,56 e ad euro 17.007,06 per costo del personale non soggetti a ribasso e pertanto, per un importo contrattuale di **euro 49.228,96** oltre IVA come per legge;

-che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo n.254 (R.G. n.1024) del 23.07.2015 è stato disposto che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti;

-che in data 08/09/2015 è stato stipulato il contratto di appalto rep.15 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso) del 08/09/2015 con la ditta **SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u.** con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, dell'importo complessivo di euro **49.228,96** oltre IVA come per legge;

-che con determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.49 del 09.09.2015, è stato disposto, tra l'altro di affidare, avvalendosi delle previsioni del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e del c.4 dell'art.14 del regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, all'ing. Angelini Domenico nato in Ascoli Piceno il 26/12/1951 e ivi residente in Rua del Cieco n.2, con studio in Ascoli Piceno Rua del Cieco n.2, c.f. NGLDNC51T26A462Q p.iva 00411070444, iscritto all'albo professionali della provincia di Ascoli Piceno al n.393 il servizio tecnico inerente il collaudo statico dei lavori di "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI", al prezzo di euro 600,00 oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi euro 761,28;

-che in data 28/09/2015 è stato sottoscritto dal direttore dei lavori, ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP), e dalla ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u., il verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui in oggetto.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 76 del 31/12/2015 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-DI APPROVARE gli atti contabili, rimessi dal direttore dei lavori, ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP), in data 30.12.2015 prot. n.6668, relativi al 1^ Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, a tutto il 23.12.2015 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta, di Iva e di ritenute di legge, di **euro 34.508,86**, composti altresì da:

- 1) Libretto delle misure;
- 2) Registro di contabilità;
- 3) Sommario del Registro di Contabilità;
- 4) Stato avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto il 23.12.2015;
- 5) Verbale di sospensione lavori in data 26/10/2015;
- 6) Verbale di ripresa lavori in data 23/11/2015;

-DI APPROVARE il Certificato di pagamento n°1 redatto in data 30/12/2015 dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente nonché responsabile del procedimento geom. Mauro Fiori, e sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Fioravanti Flavio, dell'importo di euro 34.508,86 al netto dell'IVA e ritenute per infortuni 0.5%;

-DI LIQUIDARE la fattura elettronica n°14/PA del 28.12.2015 (prot. com. 6636 del 29/12/2015) della ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, dell'importo totale di **euro 37.959,45** di cui euro 34.508,59 per lavori ed euro 3.450,86 per IVA al 10%, relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI";

-DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.3 del 30/11/2015 (prot. com.6213 del 02/12/2015) dell'ing. Fioravanti Flavio, dell'importo complessivo di **euro 6.566,04** comprensivo di onorario euro 5.175,00, iva euro 1.184,04 e contributi integrativi euro 207,00, relativa al compenso previsto dall'art.9 della convenzione Rep. rep.27/2014 stipulata in data 13.11.2014 e cioè il pagamento delle spese e dell'acconto del 75% degli onorari delle rispettive singole fasi progettuali (definitiva ed esecutiva) dei lavori dell'opera in oggetto;

-DI LIQUIDARE la fattura elettronica FATTPA 5_15 del 27/11/2015 (prot. com.6169 del 30/11/2015) del geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno, dell'importo complessivo di **euro 4.293,18** (comprensivo di onorario euro 3.450,00, iva euro 774,18 e contributi integrativi euro 69,00), relativa al compenso previsto dall'art.9 della convenzione Rep. rep.23/2014 stipulata in data 06.11.2014 e cioè il pagamento delle spese e dell'acconto del 75% degli onorari spettanti per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche dei lavori dell'opera in oggetto.

Considerato: -che il DD.LL. e progettista dell'opera, ing. Fioravanti Flavio, in relazione al completamento dei lavori previsti in progetto, sulla scorta delle caratteristiche operative evidenziate in fase di esecuzione, ha valutato soluzioni tecniche di dettaglio, migliorative e di più semplice realizzo, soprattutto con notevole incremento delle condizioni di sicurezza per l'esecuzione dei lavori ancora da eseguire;

-che il DD.LL., sentito il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento, ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnica per risolvere aspetti di dettaglio, e migliorare l'esecuzione dei lavori delle categorie di lavoro dell'appalto che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera;

-che il DD.LL. ha redatto una Variante Tecnica che in sintesi prevede:

1. di modificare la finitura del paramento murario del muro di contenimento in progetto, sostituendo il paramento murario con un rivestimento, ad opera incerta, di pezzi irregolari di lastre di arenaria filo sega, senza alterazione dello stato dei luoghi in progetto;
2. di modificare la parte di muro in pietra prevista di puntellamento ed integrazione della scala esistente di accesso all'alveo con la realizzazione di un tratto di muratura portante antisismica, debitamente intonacata e rivestita anch'essa ad opera incerta di schiappe di pietra arenaria senza alterazione dello stato dei luoghi in progetto;
3. l'eliminazione dei previsti tiranti a corpo morto previsti per il muro a gravità ad incremento di garanzia (fuori calcolo) perché dall'esecuzione dello scavo è emerso che risulterebbero di difficile esecuzione per la vicinanza delle fondazioni dei caseggiati oggetto di protezione alle opere di consolidamento pertanto ritenuti non necessari, evitando situazioni peggiorative del grado di sicurezza finale.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 39 del 15/06/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto:

Di approvare, la prima perizia di variante tecnica dei lavori di *“DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI”*, acquisita al protocollo comunale al n.3213 in data 14/06/2016 e redatta in data 14/04/2016 dal direttore dei lavori ing. Flavio Fioravanti di Castignano (AP), composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione illustrativa della variante tecnica;
- 2) Relazione Tecnico - Economica
- 3) Computo metrico estimativo variante tecnica;
- 4) Verbale di concordamento nuovi prezzi;

ed avente il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA	
Come da Computo metrico (con oneri sicurezza inclusa)	55.544,62 €
Oneri sicurezza inclusa	1.122,87 €
Altri oneri per la sicurezza aggiuntiva	1.204,69 €
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.327,56 €
Oneri incidenza del personale non soggetti a ribasso	17.007,06 €
Totale lavori soggetto a ribasso (€ 56.749,3– 1.122,87 – 1.204,69 – 17.007,06)	37.414,69 €
Ribasso d'asta 20,10%	7.520,35€
Importo contratto (2.327,56+17.007,06+29.894,34)	49.228,96 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva per lavori 10 %	4.922,90 €
Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, iva ed oneri legge	11.090,24 €
Relazione geologico-geomorfologica-idraulica, iva ed oneri di legge	5.724,24 €
Collaudo Strutture, iva ed oneri di legge	761,28 €
Imprevisti (Iva Compresa)	0,00 €
Totale somme a disposizione	22.498,66 €
Importo complessivo opera	71.727,62 €
Economie di appalto	8.272,38 €
TOTALE GENERALE	80.000,00 €

Di dare atto:

-Che la suddetta I° variante tecnica, è stata redatta in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.;

-Che l'importo contrattuale dei lavori di euro 49.228,96 rimane invariato;

- Che** ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/2010 sono stati applicati ai nuovi prezzi dei lavori in variante gli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- Che** l'impresa ha già firmato, per accettazione, il Verbale di concordamento nuovi prezzi, costituente la perizia di variante in esame;
- Che** l'importo originario del finanziamento complessivo dell'opera di complessivi euro 80.000,00 a seguito dell'accertamento delle economie di appalto di euro 8.272,38 risulta ridotto ad euro 71.727,62;
- Che** il finanziamento dell'opera originariamente previsto in complessivi Euro 80.000,00, è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Autorità di Bacino N°24/DDS del 29/04/2014, con imputazione al c.i. 2.09.06.01-00 cap.3643 di cui euro 31.181,33 in conto competenza potenziata del corrente esercizio finanziario;
- Che** il C.U.P. attribuito al presente intervento è il seguente J27B14000220002;
- Che** il CIG attribuito all'appalto dei lavori (CIG Derivato) è 6404489F80.

PRESO ATTO che in data 20/07/2016 sono conclusi i lavori di *"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"* come da verbale di fine lavori redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP) e dalla ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u..

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP), in data 10.08.2016 prot. n. 4303, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"*, eseguiti dalla ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, a tutto il 21.07.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 49.228,96 composti altresì da:

- 1) Libretto delle misure Stato Finale;
- 2) Stato Finale dei lavori a tutto il 21.07.2016;
- 3) Registro di contabilità Stato Finale;
- 4) Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale del 21.07.2016;
- 5) Relazione sul conto Finale;
- 6) Certificato di regolare esecuzione;
- 7) Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
- 8) Certificato di ultimazione dei lavori;
- 9) Report fotografico dei lavori svolti.

VISTO in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 10/08/2016 dal direttore dei lavori, ing. Fioravanti Flavio, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 14.720,37 così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza e costo del personale):	Euro	49.228,96
A dedurre per certificati di pagamento emessi I° sal:	Euro	34.508,59
Credito residuo a saldo a favore dell'impresa:	Euro	14.720,37

VISTO il Dure On Line protocollo INAIL_3808759 con scadenza validità al 29/09/2016 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI SRLU nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili.

VISTA la RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA (L.R. 33/1984 - L.R. n.18/2007 - D.M. 14/01/2008 - DPR 380/2001) redatta dal direttore dei Lavori ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP) ed acquisita dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.532433 in data 29/07/2016.

VISTO il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DI CONFORMITÀ (L.R. 33/1984 - L.R. n.18/2007 - D.M. 14/01/2008 - DPR 380/2001) redatto dall'ing. Domenico Angelini di (Ascoli Piceno), quale collaudatore delle strutture in conglomerato Cementizio ed acquisito dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.532456 in data 29/07/2016.

VISTA la fattura elettronica n° 05/PA del 28.07.2016 (prot. com. 4202 del 03/08/2016) della ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, c.f. /p.i. 01790970444, dell'importo totale di **euro 16.192,41** di cui euro 14.720,37 per lavori ed euro 1.472,04 per IVA al 10%, relativa allo Stato di Avanzamento Finale dei Lavori di: *"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"*;

CONSIDERATO: -che la ditta appaltatrice, SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, c.f. /p.i. 01790970444, a garanzia degli impegni assunti con il contratto, ha costituito, ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva di € 4.972,13, a mezzo di Polizza Fidejussoria n. 2015/50/2356224 della Società di Assicurazione "Reale Mutua" con sede legale in Torino via Corte D'Appello,11, Agenzia n.654 di San Benedetto del Tronto, del 11/08/2015;

-che la ditta appaltatrice, inoltre, in sede di stipula del contratto, ha prodotto ai sensi del c.1 dell' art. 129 del d.lgs 163/06 e dell'art. 75 del capitolato speciale di appalto, polizza di assicurazione n.2015/06/2046492, per le seguenti somme assicurate: (partita 1 opere: euro 18.916,44 - partita 2 opere preesistenti: euro 18.916,44 - partita 3 demolizioni e sgombero: euro 18.916,44) comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di euro 1.000.000,00, emessa in data 11/08/2015 della Società di Assicurazione "Reale Mutua" con sede legale in Torino via Corte D'Appello,11, Agenzia n.654 di San Benedetto del Tronto".

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei documenti contabili del S.A.L. finale sopraindicato alla liquidazione della ditta appaltatrice ed allo svincolo delle suddette polizze fidejussorie.

PRESO ATTO: -che il Progettista e D.LL. ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP) ha richiesto il pagamento del saldo degli onorari spettanti su progettazione, D.L., contabilità, Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in oggetto indicati, dell'importo di **euro 4.325,00**, oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi **euro 5.487,56**;

-che l'art.9 della convenzione Rep. 27/2014 stipulata in data 13.11.2014 con ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP), prevede:

- saldo spese e acconto pari al 75% degli onorari delle rispettive singole fasi progettuali (definitiva, esecutiva) e del coordinamento alla sicurezza per la progettazione, alla consegna ufficiale dei rispettivi elaborati;
- saldo delle spese ed acconto pari al 75% degli onorari su D.L., contabilità e coordinamento alla sicurezza per l'esecuzione, proporzionalmente all'emissione dei singoli S.A.L.;
- saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di collaudo (o equivalente) relativo ad ogni singolo intervento.

ACCERTATO: -che è stato regolarmente svolto da parte del professionista l'incarico affidato e oggetto di richiesta di pagamento;

-che è stata pagata la fattura elettronica n.3 del 30/11/2015 (prot. com.6213 del 02/12/2015) dell'ing. Fioravanti Flavio, dell'importo complessivo di euro 6.566,04 comprensivo di onorario euro 5.175,00, iva euro 1.184,04 e contributi integrativi euro 207,00, relativa al compenso previsto dall'art.9 della convenzione Rep. rep.27/2014 stipulata in data 13.11.2014 e cioè il pagamento delle spese e dell'acconto del 75% degli onorari delle rispettive singole fasi progettuali (definitiva ed esecutiva) dei lavori dell'opera in oggetto;

-che l'importo del saldo dell'incarico svolto, determinato conformemente alle indicazioni riportate nel disciplinare di incarico Rep.27/2014 stipulato con il professionista ammonta a complessivi **euro 3.565,73**, oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi **euro 4.524,20**.

RITENUTO di dover liquidare previa presentazione di regolare fattura all' ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP) il saldo delle competenze professionali spettanti per progettazione, D.L., contabilità, Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in argomento, pari a complessivi **euro 3.565,73** oltre iva e contributi integrativi.

PRESO ATTO: -che il geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno ha richiesto il pagamento del Saldo degli onorari spettanti per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche, relativamente ai lavori in oggetto indicati, dell'importo di **euro 1.150,00**, oltre contributi integrativi 2% (iva esente), per complessivi **euro 1.431,06**;

-che l'art.9 della convenzione Rep. 23/2014 stipulata in data 06.11.2014 con il geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno, prevede:

- saldo spese e acconto pari al 75% degli onorari alla consegna ufficiale dei rispettivi elaborati;

saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di collaudo (o equivalente).

ACCERTATO: -che è stato regolarmente svolto da parte del professionista l'incarico affidato e oggetto di richiesta di pagamento;

-che è stata già pagata al geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno la fattura elettronica FATTPA 5_15 del 27/11/2015 (prot. com.6169 del 30/11/2015) del geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno, dell'importo complessivo di euro 4.293,18 (comprensivo di onorario euro 3.450,00, iva euro 774,18 e contributi integrativi euro 69,00), relativa al compenso previsto dall'art.9 della convenzione Rep. rep.23/2014 stipulata in data 06.11.2014 e cioè il pagamento delle spese e dell'acconto del 75% degli onorari spettanti per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche dei lavori dell'opera in oggetto;

-che l'importo del saldo richiesto è stato determinato conformemente alle indicazioni riportate nel disciplinare di incarico Rep.23/2014 stipulato con il professionista.

RITENUTO di dover liquidare previa presentazione di regolare fattura al geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno il saldo degli onorari spettanti per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche, relativamente ai lavori in argomento, pari a complessivi euro 1.150,00, oltre contributi integrativi 2% (iva esente), per complessivi **euro 1.431,06**.

PRESO ATTO: -che l'ing. Angelini Domenico con studio in Ascoli Piceno Rua del Cieco n.2, c.f. NGLDNC51T26A462Q p.iva 00411070444, iscritto all'albo professionali della provincia di Ascoli Piceno al n.393 ha richiesto il pagamento degli onorari spettanti per l'espletamento del servizio tecnico inerente il collaudo statico dei lavori di "DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI", dell'importo complessivo di euro 600,00 oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi **euro 761,28**.

ACCERTATO: -che è stato regolarmente svolto da parte del professionista l'incarico affidato e oggetto di richiesta di pagamento come da collaudo sopra citato, acquisito dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.532456 in data 29/07/2016;

-che l'importo richiesto è quello stabilito in sede di affidamento dell'incarico.

RITENUTO di dover liquidare previa presentazione di regolare fattura all'ing. Angelini Domenico gli onorari spettanti per l'espletamento del servizio tecnico inerente il collaudo statico dei lavori in argomento, pari a complessivi euro 600,00, compreso iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi euro 761,28.

VISTO/A:

-il D.Lgs.50/2016 "nuovo codice dei contratti";

-l'Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs.50/2016 nuovo codice dei contratti ed in particolare il c.1 che testualmente recita: *1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;*

-la previgente normativa in materia;

-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento in materia di appalti) e successive modificazioni;

-il D.Lgs.163/2006 (Codice dei contratti) e s.m. e i.;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

-il Capitolato speciale relativo all'appalto di cui trattasi.

VISTO il Decreto Sindacale prot. n.3143 del 10/06/2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio Territorio e Ambiente.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

Approvare atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP), in data 10.08.2016 prot. n. 4303, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"*, eseguiti dalla ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, a tutto il 21.07.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 49.228,96 composti altresì da:

- 1) Libretto delle misure Stato Finale;
- 2) Stato Finale dei lavori a tutto il 21.07.2016;
- 3) Registro di contabilità Stato Finale;
- 4) Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale del 21.07.2016;
- 5) Relazione sul conto Finale;
- 6) Certificato di regolare esecuzione;
- 7) Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
- 8) Certificato di ultimazione dei lavori;
- 9) Report fotografico dei lavori svolti.

Approvare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 10/08/2016 dal direttore dei lavori, ing. Fioravanti Flavio, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 14.720,37 così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza e costo del personale):	Euro	49.228,96
A dedurre per certificati di pagamento emessi I° sal:	Euro	34.508,59
Credito residuo a saldo a favore dell'impresa:	Euro	14.720,37

Prendere atto del Durc On Line protocollo INAIL_3808759 con scadenza validità al 29/09/2016 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI SRLU nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

Prendere atto della RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA (L.R. 33/1984 - L.R. n.18/2007 - D.M. 14/01/2008 - DPR 380/2001) redatta dal direttore dei Lavori ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP) ed acquisita dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.532433 in data 29/07/2016;

Prendere atto del CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DI CONFORMITÀ (L.R. 33/1984 - L.R. n.18/2007 - D.M. 14/01/2008 - DPR 380/2001) redatto dall'ing. Domenico Angelini di (Ascoli Piceno), quale collaudatore delle strutture in conglomerato Cementizio ed acquisito dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.532456 in data 29/07/2016;

Liquidare la fattura elettronica n° 05/PA del 28.07.2016 (prot. com. 4202 del 03/08/2016) della ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, c.f./p.i. 01790970444, dell'importo totale di **euro 16.192,41** di cui euro 14.720,37 per lavori ed euro 1.472,04 per IVA al 10%, relativa allo Stato di Avanzamento Finale dei Lavori di: *"DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BORGO LUNGO IL FOSSO DELLA PIANELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO – DA ESEGUIRSI IN FRAZIONE BORGO NELL'AREA CODICE PAI TRONTO N.1804 (H3-R3) - MITIGAZIONE DEL RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI"*;

Liquidare previa presentazione di regolare fattura all'ing. Fioravanti Flavio di Castignano (AP) il saldo delle competenze professionali spettanti per progettazione, D.L., contabilità, Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in argomento, pari a complessivi **euro 3.565,73**, oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi **euro 4.524,20**;

Liquidare previa presentazione di regolare fattura al geologo Mancini Giovanni di Ascoli Piceno il saldo degli onorari spettanti per la redazione della relazione geologica e geotecnica, comprensiva di indagini geologiche, relativamente ai lavori in argomento, pari a complessivi **euro 1.150,00**, oltre contributi integrativi 2% (iva esente), per complessivi **euro 1.431,06**;

Liquidare previa presentazione di regolare fattura all'ing. Angelini Domenico di Ascoli Piceno gli onorari spettanti per l'espletamento del servizio tecnico inerente il collaudo statico dei lavori in argomento, pari a complessivi **euro 600,00**, compreso iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi **euro 761,28**;

Svincolare la Polizza Fidejussoria n. 2015/50/2356224 della Società di Assicurazione "Reale Mutua" con sede legale in Torino via Corte D'Appello,11, Agenzia n.654 di San Benedetto del Tronto, del 11/08/2015, costituita dalla ditta appaltatrice SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. con sede in Maltignano (AP), Via Mediana Superiore n.1/A, c.f /p.i. 01790970444, a garanzia degli impegni assunti con il contratto, ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva di € 4.972,13;

Svincolare inoltre polizza di assicurazione n.2015/06/2046492, per le seguenti somme assicurate: (partita 1 opere: euro 18.916,44 - partita 2 opere preesistenti: euro 18.916,44 - partita 3 demolizioni e sgombero: euro 18.916,44) comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di euro 1.000.000,00, emessa in data 11/08/2015 della Società di Assicurazione "Reale Mutua" con sede legale in Torino via Corte D'Appello,11, Agenzia n.654 di San Benedetto del Tronto" costituita ai sensi del c.1 dell' art. 129 del d.lgs 163/06 e dell'art. 75 del capitolato speciale di appalto dalla sopradicata ditta appaltatrice;

Dare atto che il finanziamento dell'opera previsto in complessivi Euro 80.000,00, è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Autorità di Bacino N°24/DDS del 29/04/2014, con imputazione al c.i. 2.09.06.01-00 cap.3643 di cui euro 31.181,33 in conto competenza potenziata del corrente esercizio finanziario;

Dare atto che risultano economie di appalto ed esecuzione per complessivi **euro 8.272,38**;

Dare atto che il C.U.P. attribuito al presente intervento è il seguente **J27B14000220002**;

Dare atto che il CIG attribuito:

- all'appalto dei lavori è **6285027859**; all'appalto dei lavori (CIG Derivato) è **6404489F80**;
- all'appalto del servizio di progettazione è **ZDB1188C84**;
- all'appalto del servizio per la redazione della relazione geologica è **Z981188D16**;
- all'appalto del servizio per la redazione del collaudo statico è **Z8E15F9AFD**;

Dare atto che i pagamenti sopra disposti verranno effettuati non appena erogata dall'Ente finanziatore la somma necessaria per gli stessi e realmente introitata nelle casse del Comune;

Dare infine atto che il responsabile unico del procedimento di attivazione dell'intervento in oggetto, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art.10 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, unica unità di personale in dotazione all'area tecnica;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Territorio e Ambiente"

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Finanziario e Tributi"

Rag. Antonia Funari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2016 al 02-10-2016
Arquata del Tronto 17-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 17-09-2016 al 02-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)